

# 表 B.1 安全管理检查评分表

| 单位(标段)<br>工程名称 |          |                                       | 施工单位                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |          |
|----------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 检查日期           |          |                                       | 检查阶段<br>形象进度                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |          |
| 序号             | 检查项目     |                                       | 扣分标准                                                                                                                                                                                                                                                                        | 应得<br>分数 | 扣减<br>分数 | 实得<br>分数 |
| 1              |          | 安全<br>生产<br>责任<br>制                   | 未建立安全生产责任制,扣10分<br>安全生产责任制未经责任人签字确认,扣3分<br>未备有各工种安全技术操作规程,扣2-10分<br>未按规定配备专职安全员,扣2-10分<br>工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标,扣5分<br>未制定安全生产资金保障制度,扣3分<br>未编制安全资金使用计划或未按计划实施,扣2-5分<br>未制定伤亡控制、安全达标、文明施工等管理目标,扣5分<br>未进行安全责任目标分解,扣5分<br>未建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度,扣5分<br>未按考核制度对管理人员定期考核,扣2-5分 | 10       |          |          |
| 2              | 保证<br>项目 | 施工<br>组织<br>设计<br>及专<br>项施<br>工方<br>案 | 施工组织设计中未制定安全技术措施,扣10分<br>危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案,扣10分<br>未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行专家论证,扣10分<br>施工组织设计、专项施工方案未经审批,扣10分<br>安全技术措施、专项施工方案无针对性或缺少设计计算,扣2-8分<br>未按施工组织设计、专项施工方案组织实施,扣2-10分                                                                                 | 10       |          |          |
| 3              |          | 安全<br>技术<br>交<br>底                    | 未进行书面安全技术交底,扣10分<br>未按分部分项进行交底,扣5分<br>交底内容不全面或针对性不强,扣2-5分<br>交底未履行签字手续,扣4分                                                                                                                                                                                                  | 10       |          |          |
| 4              |          | 安全<br>检<br>查                          | 未建立安全检查制度,扣10分<br>未有安全检查记录,扣5分<br>事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施,扣2-6分<br>对重大事故隐患整改通知书所列项目未按期整改和复查,扣5-10分                                                                                                                                                                             | 10       |          |          |
| 5              |          | 安全<br>教<br>育                          | 未建立安全教育培训制度,扣10分<br>施工人员入场未进入三级安全教育培训和考核,扣5分<br>未明确具体安全教育培训内容,扣2-8分<br>变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时未进行安全教育,扣5分<br>施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度教育培训和考核,每人扣2分                                                                                                                            | 10       |          |          |
| 6              |          | 应<br>急<br>救<br>援                      | 未制定安全生产应急救援预案,扣10分<br>未建立应急救援组织或未按规定配备求援人员,扣2-6分<br>未定期进行应急救援演练,扣5分<br>未配置应急救援器材和设备,扣5分                                                                                                                                                                                     | 10       |          |          |
|                |          | 小计                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60       |          |          |
| 7              | 一般<br>项目 | 分包<br>单位<br>安全<br>管理                  | 分包单位资质、资格、分包手续不全或失效,扣10分<br>未签订安全生产协议书,扣5分<br>分包合同、安全生产协议书,签字盖章手续不全,扣2-6分<br>分包单位未按规定建立安全机构或未配备专职安全员,扣2-6分                                                                                                                                                                  | 10       |          |          |
| 8              |          | 持<br>证<br>上<br>岗                      | 未经培训从事施工、安全管理和特种作业,每人扣5分<br>项目经理、专职安全员和特种作业人员未持证上网,每人扣2分                                                                                                                                                                                                                    | 10       |          |          |
| 9              |          | 生<br>产<br>安<br>全<br>事<br>故<br>处<br>理  | 生产安全事故未按规定报告,扣10分<br>生产安全事故未按规定进行调查分析、制定防范措施,扣10分<br>未依法为施工作业人员办理保险,扣5分                                                                                                                                                                                                     | 10       |          |          |
| 10             |          | 安全<br>标<br>志                          | 主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标志,扣2-6分<br>未绘制现场安全标志布置图,扣3分<br>未按部位和现场设施的变化调整安全标志设置,扣2-6分<br>未设置重大危险源公示牌,扣5分                                                                                                                                                                            | 10       |          |          |
|                |          | 小计                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40       |          |          |
| 检查项目合计         |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100      |          |          |

检查单位:

评分员:

负责人:

## 表 B.2 文明施工检查评分表

| 单位(标段)<br>工程名称 |                 | 施工单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |          |          |
|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|----------|
| 检查日期           |                 | 检查阶段<br>形象进度                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |          |          |          |
| 序号             | 检查项目            | 扣分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 应得<br>分数 | 扣减<br>分数 | 实得<br>分数 |
| 1              | 现场<br>围挡        | 市区主要路段的工地未设置封闭围挡或围挡高度小于 2.5m, 扣 5-10 分<br>一般路段的工地未设置封闭围挡或围挡高度小于 1.8m, 扣 5-10 分<br>围挡未达到坚固、稳定、整洁、美观, 扣 5-10 分                                                                                                                                                                                           |  | 10       |          |          |
| 2              | 封闭<br>管理        | 施工现场进出口未设置大门, 扣 10 分<br>未设置门卫室, 扣 5 分<br>未建立门卫值守管理制度和未配备门卫值守人员, 扣 2-6 分<br>施工人员进入施工现场未佩戴工作卡, 扣 2 分<br>施工现场出入口未标有企业名称或标识, 扣 2 分<br>未设置车辆冲洗设施, 扣 3 分                                                                                                                                                     |  | 10       |          |          |
| 3              | 施工<br>场地        | 施工现场主要道路及材料加工区地面未进行硬化处理, 扣 5 分<br>施工现场道路不畅通、路面不平整坚实, 扣 5 分<br>施工现场未采取防尘措施, 扣 5 分<br>施工现场未设置排水设施或排水不畅通、有积水, 扣 5 分<br>未采取防止泥浆、污水、废水污染环境措施, 扣 2-10 分<br>未设置吸烟处、随意吸烟, 扣 5 分<br>温暖季节未进行绿化布置, 扣 3 分                                                                                                          |  | 10       |          |          |
| 4              | 材料<br>管理        | 建筑材料、构件、料具未按总平面布局码放, 扣 4 分<br>材料码放不整齐, 未标明名称、规格, 扣 2 分<br>施工现场材料存放未采取防火、防锈蚀、防雨措施, 扣 3-10 分<br>建筑物内施工垃圾的清运未使用器具或管道运输, 扣 5 分<br>易燃易爆物品未分类储藏在专用库房、未采取防火措施, 扣 5-10 分                                                                                                                                       |  | 10       |          |          |
| 5              | 现场<br>办公与<br>住宿 | 施工作业区、材料存放区与办公、生活区未采取隔离措施, 扣 6 分<br>宿舍、办公用房防火等级不符合有关消防安全技术规范要求, 扣 10 分<br>在工程、伙房、库房兼作住宿, 扣 10 分<br>宿舍未设置可开启式窗户, 扣 4 分<br>宿舍未设置床铺、床铺超过 2 层或通道宽度小于 0.9m, 扣 2-6 分<br>宿舍人均面积或人员数量不符合规范要求, 扣 5 分<br>冬季宿舍内未采取采暖和防一氧化碳中毒措施, 扣 5 分<br>夏季宿舍内未采取防暑降温和防蚊蝇措施, 扣 5 分<br>生活用品摆放混乱、环境卫生不符合要求, 扣 3 分                   |  | 10       |          |          |
| 6              | 现场<br>防火        | 施工现场未制定消防安全管理制度、消防措施, 扣 10 分<br>施工现场的临时用房和作业场所的防火设计不符合规范要求, 扣 10 分<br>施工现场消防通道、消防水源的设置不符合规范要求, 扣 5-10 分<br>施工现场灭火器材布局、配置不合理或灭火器材失效, 扣 5 分<br>未办理动火审批手续或未指定动火监护人员, 扣 5-10 分                                                                                                                             |  | 10       |          |          |
|                | 小计              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 60       |          |          |
| 7              | 综合<br>治理        | 生活区未设置供作业人员学习和娱乐场所, 扣 2 分<br>施工现场未建立治安保卫制度或责任未分解到人, 扣 3-5 分<br>施工现场未制定治安防范措施, 扣 5 分                                                                                                                                                                                                                    |  | 10       |          |          |
| 8              | 公示<br>标牌        | 大门口处设置的公示标牌内容不齐全, 扣 2-8 分<br>标牌不规范、不整齐, 扣 3 分<br>未设置安全标语, 扣 3 分<br>未设置宣传栏、读报栏、黑板报, 扣 2-4 分                                                                                                                                                                                                             |  | 10       |          |          |
| 9              | 生活<br>设施        | 未建立卫生责任制度, 扣 5 分<br>食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所的距离不符合规范要求, 扣 2-6 分<br>食堂未办理卫生许可证或未办理炊事人员健康证, 扣 5 分<br>食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不良, 扣 2-4 分<br>食堂未配备排风、冷藏、消毒、防鼠、防蚊蝇等设施, 扣 4 分<br>厕所内的设施数量和布局不符合规范要求, 扣 2-6 分<br>厕所卫生未达到规定要求, 扣 4 分<br>不能保证现场人员卫生饮水, 扣 5 分<br>未设置淋浴室或淋浴室不能满足现场人员需求, 扣 4 分<br>生活垃圾未装容器或未及时清理, 扣 3-5 分 |  | 10       |          |          |
| 10             | 社区<br>服务        | 夜间未经许可施工, 扣 8 分<br>施工现场焚烧各类废弃物, 扣 8 分<br>施工现场未制定防粉尘、防噪声、防光污染等措施, 扣 5 分<br>未制定施工不扰民措施, 扣 5 分                                                                                                                                                                                                            |  | 10       |          |          |
|                | 小计              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 40       |          |          |
| 检查项目合计         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 100      |          |          |

检查单位:

评分员:

负责人:

## 表 B.3 扣件式钢管脚手架检查评分表

| 单位(标段)<br>工程名称 |      |           | 施工单位                                                                                                                                           |          |          |          |
|----------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 检查日期           |      |           | 检查阶段<br>形象进度                                                                                                                                   |          |          |          |
| 序号             | 检查项目 |           | 扣分标准                                                                                                                                           | 应得<br>分数 | 扣减<br>分数 | 实得<br>分数 |
| 1              | 保证项目 | 施工方案      | 架体搭设未编制专项施工方案或未按规定审核、审批，扣 10 分<br>架体结构设计未进行设计计算，扣 10 分<br>架体搭设超过规范允许高度，专项施工方案未按规定组织专家论证，扣 10 分                                                 | 10       |          |          |
| 2              |      | 立杆基础      | 立杆基础不平、不实、不符合专项施工方案要求，扣 5-10 分<br>立杆底部缺少底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求，每处扣 2-5 分<br>未按规定要求设置纵、横向扫地杆，扣 5-10 分<br>扫地杆的设置和固定不符合规范要求，扣 5 分<br>未采取排水措施，扣 8 分    | 10       |          |          |
| 3              |      | 架体与建筑结构拉结 | 架体与建筑结构拉结方式或间距不符合规范要求，每处扣 2 分<br>架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未采用其他可靠措施固定，每处扣 2 分<br>搭设高度超过 24m 的双排脚手架，未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接，扣 10 分                      | 10       |          |          |
| 4              |      | 杆件间距与剪刀撑  | 立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过设计或规范要求，每处扣 2 分<br>剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合规范要求，扣 5 分<br>剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合规范要求，每处扣 2 分                                    | 10       |          |          |
| 5              |      | 脚手板与防护栏杆  | 脚手架未满铺或铺设不牢、不稳，扣 5-10 分<br>脚手架规格或材质不符合规范要求，扣 5-10 分<br>架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间连接不严，扣 5-10 分<br>作业层防护栏杆不符合规范要求，扣 5 分<br>作业层未设置高度不小于 180mm 的挡脚墙，扣 3 分 | 10       |          |          |
| 6              |      | 交底与验收     | 架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录，扣 5-10 分<br>架体分段搭设、分段使用未进行分段验收，扣 5 分<br>架体搭设完毕未办理验收手续，扣 10 分<br>验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认，扣 5 分                                 | 10       |          |          |
|                |      | 小计        |                                                                                                                                                | 60       |          |          |
| 7              | 一般项目 | 横向水平杆设置   | 未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆，每处扣 2 分<br>未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆，每处 2 分<br>双排脚手架横向水平杆只固定一端，每处扣 2 分<br>单排脚手架横向水平杆插入墙内小于 180mm，每处扣 2 分                        | 10       |          |          |
| 8              |      | 杆件连接      | 纵向水平杆搭接长度小于 1m 或固定不符合要求，每处扣 2 分<br>立杆除顶层顶步外采用搭接，每处扣 4 分<br>杆件对接扣件的布置不符合规范要求，扣 2 分<br>扣件紧固力矩小于 40N.m 或大于 65N.m，每处扣 2 分                          | 10       |          |          |
| 9              |      | 层间防护      | 作业层脚手板下未彩安全平网兜底或作业层以下每隔 10m 未采用安全平网封闭，扣 5 分<br>作业层与建筑物之间未按规定进行封闭，扣 5 分                                                                         | 10       |          |          |
| 10             |      | 构配件材质     | 钢管直径、壁厚、材质不符合要求，扣 5 分<br>钢管弯曲、变形、锈蚀严重，扣 5 分<br>扣件未进行复试或技术性能不符合标准，扣 5 分                                                                         | 5        |          |          |
| 11             |      | 通道        | 未设置人员上下专用通道，扣 5 分<br>通道设置不符合要求，扣 2 分                                                                                                           | 5        |          |          |
|                |      | 小计        |                                                                                                                                                | 40       |          |          |
| 检查项目合计         |      |           |                                                                                                                                                | 100      |          |          |

检查单位:

评分员:

负责人:

# 表 B.4 门式钢管脚手架检查评分表

| 单位(标段)<br>工程名称 |      |       | 施工单位                                                                                                                                        |          |          |          |
|----------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 检查日期           |      |       | 检查阶段<br>形象进度                                                                                                                                |          |          |          |
| 序号             | 检查项目 |       | 扣分标准                                                                                                                                        | 应得<br>分数 | 扣减<br>分数 | 实得<br>分数 |
| 1              | 保证项目 | 施工方案  | 未编制专项施工方案或未进行设计计算, 扣 10 分<br>专项施工方案未按规定审核、审批, 扣 10 分<br>架体搭设超过规范允许高度, 专项施工方案未组织专家论证, 扣 10 分                                                 | 10       |          |          |
| 2              |      | 架体基础  | 架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求, 扣 5-10 分<br>架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求, 扣 2-5 分<br>架体底部未按规定要求设置底座, 每处扣 2 分<br>架体底部未按规定要求设置扫地杆, 扣 5 分<br>未采取排水措施, 扣 8 分     | 10       |          |          |
| 3              |      | 架体稳定  | 架体与建筑物结构拉结方式或间距不符合规范要求, 每处扣 2 分<br>未按规定要求设置剪刀撑, 扣 10 分<br>门架立杆垂直偏差超过规范要求, 扣 5 分<br>交叉支撑的设置不符合规范要求, 每处扣 2 分                                  | 10       |          |          |
| 4              |      | 杆件锁臂  | 未按规定组装或漏装杆件、锁臂, 扣 2-6 分<br>未按规定要求设置纵向水平加固杆, 扣 10 分<br>扣件与连接的杆件参数不匹配, 每处扣 2 分                                                                | 10       |          |          |
| 5              |      | 脚手架   | 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳, 扣 5-10 分<br>脚手板规格或材质不符合要求, 扣 5-10 分<br>采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在横向水平杆上或挂钩未处于锁住状态, 每处扣 2 分                                            | 10       |          |          |
| 6              |      | 交底与验收 | 架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录, 扣 5-10 分<br>架体分段搭设、分段使用未办理分段验收, 扣 6 分<br>架体搭设完毕未办理验收手续, 扣 10 分<br>验收内容未进行量化, 或未经责任人签字确认, 扣 5 分                         | 10       |          |          |
|                |      | 小计    |                                                                                                                                             | 60       |          |          |
| 7              | 一般项目 | 架体防护  | 作业层防护栏杆不符合规范要求, 扣 5 分<br>作业层未设置高度不小于 180mm 的挡脚板, 扣 3 分<br>架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间连接不严, 扣 5-10 分<br>作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔 10m 未采用安全平网封闭, 扣 5 分 | 10       |          |          |
| 8              |      | 构配件材质 | 杆件变形、锈蚀严重, 扣 10 分<br>门架局部开焊, 扣 10 分<br>构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求, 扣 5-10 分                                                                   | 10       |          |          |
| 9              |      | 荷载    | 施工荷载超过设计规定, 扣 10 分<br>荷载堆放不均匀, 每处扣 5 分                                                                                                      | 10       |          |          |
| 10             |      | 通道    | 未设置人员上下专用通道, 扣 10 分<br>通道设置不符合要求, 扣 5 分                                                                                                     | 10       |          |          |
|                |      | 小计    |                                                                                                                                             | 40       |          |          |
| 检查项目合计         |      |       |                                                                                                                                             | 100      |          |          |

检查单位:

评分员:

负责人:

# 表 B.5 碗扣式钢管脚手架检查评分表

| 单位(标段)<br>工程名称 |       | 施工单位                                                                                                                                                                                                        |  |  |          |          |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|----------|
| 检查日期           |       | 检查阶段<br>形象进度                                                                                                                                                                                                |  |  |          |          |
| 序号             | 检查项目  | 扣分标准                                                                                                                                                                                                        |  |  | 应得<br>分数 | 扣减<br>分数 |
| 1              | 施工方案  | 未编制专项施工方案或未进行设计计算, 扣 10 分<br>专项施工方案未按规定审核、审批, 扣 10 分<br>架体搭设超过规范允许高度, 专项施工方案未组织专家论证, 扣 10 分                                                                                                                 |  |  | 10       |          |
| 2              | 架体基础  | 架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求, 扣 5-10 分<br>架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求, 扣 2-5 分<br>架体底部未按规范要求设置底座, 每处扣 2 分<br>架体底部未按规范要求设置扫地杆, 扣 5 分<br>未采取排水措施, 扣 8 分                                                                     |  |  | 10       |          |
| 3              | 架体稳定  | 架体与建筑结构未按规范要求拉结, 每处扣 2 分<br>架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采用其他可靠措施固定, 每处扣 2 分<br>连墙件未采用刚性杆件, 扣 10 分<br>未按规范要求设置专用斜杆或八字形斜撑, 扣 5 分<br>专用斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的碗扣节点处, 每处扣 2 分<br>专用斜杆或八字形斜撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求, 扣 5 分 |  |  | 10       |          |
| 4              | 杆件锁件  | 立杆间距、水平杆步距超过设计或规范要求, 每处扣 2 分<br>未按专项施工方案设计的步距在立杆连接碗扣节点处设置纵、横向水平杆, 每处扣 2 分<br>架体搭设高度超过 24m 时, 顶部 24m 以下的连墙件层未按规定设置水平斜杆, 扣 10 分<br>架体组装不牢或上碗扣紧固不符合要求, 每处扣 2 分                                                 |  |  | 10       |          |
| 5              | 脚手架   | 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳, 扣 5-10 分<br>脚手板规格或材质不符合要求, 扣 5-10 分<br>采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在横向水平杆上或挂钩未处于锁住状态, 每处扣 2 分                                                                                                            |  |  | 10       |          |
| 6              | 交底与验收 | 架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录, 扣 5-10 分<br>架体分段搭设、分段使用未进行分段验收, 扣 5 分<br>架体搭设完毕未办理验收手续, 扣 10 分<br>验收内容未进行量化, 或未经责任人签字确认, 扣 5 分                                                                                         |  |  | 10       |          |
|                | 小计    |                                                                                                                                                                                                             |  |  | 60       |          |
| 7              | 架体防护  | 架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严, 扣 5-10 分<br>作业层防护栏杆不符合规范要求, 扣 5 分<br>作业层外侧未设置高度不小于 180mm 的挡脚板, 扣 3 分<br>作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔 10m 未采用安全平网封闭, 扣 5 分                                                               |  |  | 10       |          |
| 8              | 构配件材质 | 钢管弯曲、变形、锈蚀严重, 扣 10 分<br>钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求, 扣 5-10 分                                                                                                                                               |  |  | 10       |          |
| 9              | 荷载    | 施工荷载超过设计规定, 扣 10 分<br>荷载堆放不均匀, 每处扣 5 分                                                                                                                                                                      |  |  | 10       |          |
| 10             | 通道    | 未设置人员上下专用通道, 扣 5 分<br>通道设置不符合要求, 扣 2 分                                                                                                                                                                      |  |  | 10       |          |
|                | 小计    |                                                                                                                                                                                                             |  |  | 40       |          |
| 检查项目合计         |       |                                                                                                                                                                                                             |  |  | 100      |          |

检查单位:

评分员:

负责人:

# 表 B.6 承插型盘扣式钢管脚手架检查评分表

| 单位(标段)<br>工程名称 |               | 施工单位                                                                                                                                                                                                    |  |          |          |          |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|----------|
| 检查日期           |               | 检查阶段<br>形象进度                                                                                                                                                                                            |  |          |          |          |
| 序号             | 检查项目          | 扣分标准                                                                                                                                                                                                    |  | 应得<br>分数 | 扣减<br>分数 | 实得<br>分数 |
| 1              | 施工<br>方案      | 未编制专项施工方案或未进行设计计算, 扣 10 分<br>专项施工方案未按规定审核、审批, 扣 10 分                                                                                                                                                    |  | 10       |          |          |
| 2              | 架体<br>基础      | 架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求, 扣 5-10 分<br>架体立杆底部缺少垫板或垫板的规格不符合规范要求, 每处扣 2 分<br>架体立杆底部未规范要求设置可调底座, 每处扣 2 分<br>未按规定要求设置纵、横向扫地杆, 扣 5-10 分<br>未采取排水措施, 扣 8 分                                                        |  | 10       |          |          |
| 3              | 架体<br>稳定      | 架体与建筑结构未按规定要求拉结, 每处扣 2 分<br>架体底层第一步水平杆处未按规定要求设置连墙件或未采用其他可靠措施固定, 每处扣 2 分<br>连墙件未采用刚性杆件, 扣 10 分<br>未按规定要求设置竖向斜杆或剪刀撑, 扣 5 分<br>竖向斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣节点处, 每处扣 2 分<br>斜杆或剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合规范要求, 扣 5 分 |  | 10       |          |          |
| 4              | 杆件<br>设置      | 架体立杆间距、水平杆步距超过设计或规范要求, 每处扣 2 分<br>未按专项施工方案设计的步距在立杆连接插盘处设置纵、横向水平杆, 每处扣 2 分<br>双排脚手架的每步水平杆, 当无挂扣钢脚手板时未按规定要求设置水平斜杆, 扣 5-10 分                                                                               |  | 10       |          |          |
| 5              | 脚手<br>板       | 脚手板不满铺或铺设不牢、不稳, 扣 5-10 分<br>脚手板规格或材质不符合要求, 扣 5-10 分<br>采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在横向水平杆上或挂钩未处于锁住状态, 每处扣 2 分                                                                                                        |  | 10       |          |          |
| 6              | 交底<br>与验<br>收 | 架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录, 扣 5-10 分<br>架体分段搭设、分段使用未进行分段验收, 扣 5 分<br>架体搭设完毕未办理验收手续, 扣 10 分<br>验收内容未进行量化, 或未经责任人签字确认, 扣 5 分                                                                                     |  | 10       |          |          |
|                | 小计            |                                                                                                                                                                                                         |  | 60       |          |          |
| 7              | 架体<br>防护      | 架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严, 扣 5-10 分<br>作业层防护栏杆不符合规范要求, 扣 5 分<br>作业层外侧未设置高度不小于 180mm 的挡脚板, 扣 3 分<br>作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔 10m 未采用安全平网封闭, 扣 5 分                                                           |  | 10       |          |          |
| 8              | 杆件<br>连接      | 立杆竖向接长位置不符合要求, 每处扣 2 分<br>剪刀撑的斜杆接长不符合要求, 扣 8 分                                                                                                                                                          |  | 10       |          |          |
| 9              | 构配<br>件材<br>质 | 钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求, 扣 5 分<br>钢管弯曲、变形、锈蚀严重, 扣 10 分                                                                                                                                              |  | 10       |          |          |
| 10             | 通道            | 未设置人员上下专用通道, 扣 10 分<br>通道设置不符合要求, 扣 5 分                                                                                                                                                                 |  | 10       |          |          |
|                | 小计            |                                                                                                                                                                                                         |  | 40       |          |          |
| 检查项目合计         |               |                                                                                                                                                                                                         |  | 100      |          |          |

检查单位:

评分员:

负责人:

# 表 B.7 满堂脚手架检查评分表

| 单位(标段)<br>工程名称 |       | 施工单位                                                                                                                                        |  |  |          |          |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|----------|
| 检查日期           |       | 检查阶段<br>形象进度                                                                                                                                |  |  |          |          |
| 序号             | 检查项目  | 扣分标准                                                                                                                                        |  |  | 应得<br>分数 | 扣减<br>分数 |
| 1              | 施工方案  | 未编制专项施工方案或未进行设计计算, 扣 10 分<br>专项施工方案未按规定审核、审批, 扣 10 分                                                                                        |  |  | 10       |          |
| 2              | 架体基础  | 架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求, 扣 5-10 分<br>架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合规范要求, 每处扣 2-5 分<br>架体底部未按规定要求设置底座, 每处扣 2 分<br>架体底部未按规定要求设置扫地杆, 扣 5 分<br>未采取排水措施, 扣 8 分 |  |  | 10       |          |
| 3              | 架体稳定  | 架体四周与中间未按规定要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆, 扣 10 分<br>未按规定要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆, 扣 10 分<br>架体高度比超过规范要求时未采取与结构拉结或其他可靠的稳定措施, 扣 10 分                                 |  |  | 10       |          |
| 4              | 杆件锁件  | 架体立杆间距、水平杆步距超过设计或规范要求, 每处扣 2 分<br>杆件接长不符合要求, 每处扣 2 分<br>架体搭设不牢或杆件节点紧固不符合要求, 每处扣 2 分                                                         |  |  | 10       |          |
| 5              | 脚手板   | 脚手板不满铺或铺设不牢、不稳, 扣 5-10 分<br>脚手板规格或材质不符合要求, 扣 5-10 分<br>采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态, 每处扣 2 分                                              |  |  | 10       |          |
| 6              | 交底与验收 | 架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录, 扣 5-10 分<br>架体分段搭设、分段使用未进行分段验收, 扣 5 分<br>架体搭设完毕未办理验收手续, 扣 10 分<br>验收内容未进行量化, 或未经责任人签字确认, 扣 5 分                         |  |  | 10       |          |
|                | 小计    |                                                                                                                                             |  |  | 60       |          |
| 7              | 架体防护  | 作业层防护栏杆不符合规范要求, 扣 5 分<br>作业层脚手架未设置高度不小于 180mm 挡脚板, 扣 3 分<br>作业层脚手架下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔 10m 未采用安全平网封闭, 扣 5 分                                   |  |  | 10       |          |
| 8              | 构配件材质 | 钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求, 扣 5-10 分<br>杆件弯曲、变形、锈蚀严重, 扣 10 分                                                                               |  |  | 10       |          |
| 9              | 荷载    | 架体的施工荷载超过设计和规范要求, 扣 10 分<br>荷载堆放不均匀, 每处扣 5 分                                                                                                |  |  | 10       |          |
| 10             | 通道    | 未设置人员上下专用通道, 扣 10 分<br>通道设置不符合要求, 扣 5 分                                                                                                     |  |  | 10       |          |
|                | 小计    |                                                                                                                                             |  |  | 40       |          |
| 检查项目合计         |       |                                                                                                                                             |  |  | 100      |          |

检查单位:

评分员:

负责人:

# 表 B.8 悬挑式脚手架检查评分表

| 单位(标段)<br>工程名称 |      |               | 施工单位                                                                                                                                                                            |          |          |          |
|----------------|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 检查日期           |      |               | 检查阶段<br>形象进度                                                                                                                                                                    |          |          |          |
| 序号             | 检查项目 |               | 扣分标准                                                                                                                                                                            | 应得<br>分数 | 扣减<br>分数 | 实得<br>分数 |
| 1              | 保证项目 | 施工方案          | 未编制专项施工方案或未进行设计计算, 扣 10 分<br>专项施工方案未按规定审核、审批, 扣 10 分<br>架体搭设超过规范允许高度, 专项施工方案未按规定组织专家论证, 扣 10 分                                                                                  | 10       |          |          |
| 2              |      | 悬挑<br>钢梁      | 钢梁截面高度未按设计确定或截面形式不符合设计和规范要求, 扣 10 分<br>钢梁固定段长度小于悬挑段长度的 1.25 倍, 扣 5 分<br>钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结, 每处扣 2 分<br>钢梁与建筑结构锚固处结构结度、锚固措施不符合设计和规范要求, 扣 5-10 分<br>钢梁间距未按悬挑架体立杆纵距设置, 扣 5 分 | 10       |          |          |
| 3              |      | 架体<br>稳定      | 立杆底部与悬挑钢梁连接处未采取可靠固定措施, 每处扣 2 分<br>承插式立杆接长未采取螺栓工销钉固定, 每处扣 2 分<br>纵横向扫地杆的设置不符合规范要求, 扣 5-10 分<br>未在架体外侧设置连续式剪刀撑, 扣 10 分<br>未按规定设置横向斜撑, 扣 5 分<br>架体未按规定与建筑结构拉结, 每处扣 5 分             | 10       |          |          |
| 4              |      | 脚手<br>板       | 脚手板规格、材质不符合要求, 扣 5-10 分<br>脚手板未满铺或铺设不严、不牢、不稳, 扣 5-10 分                                                                                                                          | 10       |          |          |
| 5              |      | 荷载            | 脚手架施工荷载超过设计规定, 扣 10 分<br>施工荷载堆放不均匀, 每处扣 5 分                                                                                                                                     | 10       |          |          |
| 6              |      | 交底<br>与验<br>收 | 架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录, 扣 5-10 分<br>架体分段搭设、分段使用未进行分段验收, 扣 6 分<br>架体搭设完毕未办理验收手续, 扣 10 分<br>验收内容未进行量化, 或未经责任人签字确认, 扣 5 分                                                             | 10       |          |          |
|                |      | 小计            |                                                                                                                                                                                 | 60       |          |          |
| 7              | 一般项目 | 杆件<br>间距      | 立杆间距、纵向水平杆步距超过设计或规范要求, 每处扣 2 分<br>未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆, 每处扣 2 分<br>未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆, 每处扣 2 分                                                                                 | 10       |          |          |
| 8              |      | 架体<br>防护      | 作业支防护栏杆不符合规范要求, 扣 5 分<br>作业层架体外侧未设置高度不小于 180mm 的挡脚板, 扣 3 分<br>架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严, 扣 5-10 分                                                                                    | 10       |          |          |
| 9              |      | 层间<br>防护      | 作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔 10m 未采用安全平网封闭, 扣 5 分<br>作业层与建筑物之间未进行封闭, 扣 5 分<br>架体底层沿建筑结构边缘, 悬挑钢梁与悬挑钢梁之间未采取封闭措施或封闭不严, 扣 2-8 分<br>架体底层未进行封闭或封闭不严, 扣 2-10 分                             | 10       |          |          |
| 10             |      | 构配<br>件材<br>质 | 型钢、钢管、构配件规格及材质不符合规范要求, 扣 5-10 分<br>型钢、钢管、构配件弯曲、变形、锈蚀严重, 扣 10 分                                                                                                                  | 10       |          |          |
|                |      | 小计            |                                                                                                                                                                                 | 40       |          |          |
| 检查项目合计         |      |               |                                                                                                                                                                                 | 100      |          |          |

检查单位:

评分员:

负责人:

## 表 B.9 附着式升降脚手架检查评分表

| 单位(标段)<br>工程名称 |      | 施工单位                                                                                                                                                                                             |  |          |          |          |
|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|----------|
| 检查日期           |      | 检查阶段<br>形象进度                                                                                                                                                                                     |  |          |          |          |
| 序号             | 检查项目 | 扣分标准                                                                                                                                                                                             |  | 应得<br>分数 | 扣减<br>分数 | 实得<br>分数 |
| 1              | 施工方案 | 未编制专项施工方案或进行设计计算,扣10分<br>专项施工方案未按规定审核、审批,扣10分<br>脚手架提升超过规定允许高度,专项施工方案未按规定组织专家论证,扣10分                                                                                                             |  | 10       |          |          |
| 2              | 安全装置 | 未采用防坠装置或技术性能不符合规范要求,扣10分<br>防坠落装置与升降设备未分别独立固定在建筑结构上,扣10分<br>防坠落装置未设置在竖向主框架处并与建筑结构附着,扣10分<br>未安装防倾覆装置或防倾覆装置不符合规范要求,扣5-10分<br>升降或使用工况,最上和最下两个防倾装置之间的最小间距不符合规范要求,扣8分<br>未安装同步控制装置或技术性能不符合规范要求,扣5-8分 |  | 10       |          |          |
| 3              | 架体构造 | 架体高度大于5倍楼层高,扣10分<br>架体宽度大于1.2m,扣5分<br>直线布置的架体支承跨度大于7m或折线、曲线布置的架体支承跨度大于5.4m,扣8分<br>架体的水平悬挑长度大于2m或大于跨度1/2,扣10分<br>架体悬臂高度大于架体高度2/5或大于6m,扣10分<br>架体全高与支撑跨度的乘积大于110m <sup>2</sup> ,扣10分               |  | 10       |          |          |
| 4              | 附着支座 | 未按竖向主框架所覆盖的每个楼层设置一道附着支座,扣10分<br>使用工况未将竖向主框架与附着支座固定,扣10分<br>升降工况未将防倾、导向装置设置在附着支座上,扣10分<br>附着支座与建筑结构连接固定方式不符合规范要求,扣5-10分                                                                           |  | 10       |          |          |
| 5              | 架体安装 | 主框架及水平支承桁架的节点未采用焊接或螺栓连接,扣10分<br>各杆件轴线未汇交于节点,扣3分<br>水平支承桁架的上弦及下弦之间设置的水平支撑杆件未采用焊接或螺栓连接,扣5分<br>架体立杆底端未设置在水平支承桁架上弦杆件节点处,扣10分<br>竖向主框架组装高度低于架体高度,扣5分<br>架体外立面设置的连续剪刀撑未将竖向主框架、水平支承桁架和架体构架连成一体,扣8分      |  | 10       |          |          |
| 6              | 架体升降 | 两跨以上架体升降采用手动升降设备,扣10分<br>升降工况附着支座与建筑结构连接处混凝土强度未达到设计和规范要求,扣10分<br>升降工况架体上有施工荷载或有人停留,扣10分                                                                                                          |  | 10       |          |          |
|                | 小计   |                                                                                                                                                                                                  |  | 60       |          |          |
| 7              | 检查验收 | 主要构配件进场未进行验收,扣6分<br>分区分段安装、分区分段使用未进行分区分段验收,扣8分<br>架体搭设完毕未办理验收手续,扣10分<br>验收内容未进行量化,或未经责任人签字确认,扣5分<br>架体提升前未有检查记录,扣6分<br>架体提升后,使用前未履行验收手续或资料不齐,扣2-8分                                               |  | 10       |          |          |
| 8              | 脚手板  | 脚手板未满铺或铺设不严、不牢,扣3-5分<br>作业层与建筑结构之间空隙封闭不严,扣3-5分<br>脚手板规格、材质不符合要求,扣5-10分                                                                                                                           |  | 10       |          |          |
| 9              | 架体防护 | 脚手架外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严,扣5-10分<br>作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5分<br>作业层未设置高度不小于180mm的挡脚板,扣3分                                                                                                                 |  | 10       |          |          |
| 10             | 安全作业 | 操作前未向有关技术人员和作业人员进行安全技术交底或交底未有文字记录,扣5-10分<br>作业人员未经培训或未定岗定责,扣5-10分<br>安装拆除单位资质不符合要求或特种作业人员未持证上岗,扣5-10分<br>安装、升降、拆除时未设置安全警戒区及专人监护,扣10分<br>荷载不均匀或超载,扣5-10分                                          |  | 10       |          |          |
|                | 小计   |                                                                                                                                                                                                  |  | 40       |          |          |
| 检查项目合计         |      |                                                                                                                                                                                                  |  | 100      |          |          |

检查单位:

评分员:

负责人:

# 表 B.10 高处作业吊篮检查评分表

| 单位(标段)<br>工程名称 |      |       | 施工单位                                                                                                                                                                      |          |          |          |
|----------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 检查日期           |      |       | 检查阶段<br>形象进度                                                                                                                                                              |          |          |          |
| 序号             | 检查项目 |       | 扣分标准                                                                                                                                                                      | 应得<br>分数 | 扣减<br>分数 | 实得<br>分数 |
| 1              | 保证项目 | 施工方案  | 未编制专项施工方案或未对吊篮支架支撑处结构的承载力进行验算，扣 10 分<br>专项施工方案未按规定审核、审批，扣 10 分                                                                                                            | 10       |          |          |
| 2              |      | 安全装置  | 未安装防坠安全锁或安全锁失灵，扣 10 分<br>防坠安全锁超过标定期限仍在使用，扣 10 分<br>未设置挂设安全带专用安全绳及安全锁扣或安全绳未固定在建筑物可靠位置，扣 10 分<br>吊篮未安装上限位装置或限位装置失灵，扣 10 分                                                   | 10       |          |          |
| 3              |      | 悬挂机构  | 悬挂机构前支架支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘，扣 10 分<br>前梁外伸长度不符合产品说明书规定，扣 10 分<br>前支架与支撑面不垂直或脚轮受力，扣 10 分<br>上支架未固定在前支架调节杆与悬挑梁连接的节点处，扣 5 分<br>使用破损的配重块工采用其他替代物，扣 10 分<br>配重块未固定或重量不符合设计规定，扣 10 分 | 10       |          |          |
| 4              |      | 钢丝绳   | 钢丝绳有继丝、松股、硬弯、锈蚀或有油污附着物，扣 10 分<br>安全钢丝绳规格、型号与工作钢丝绳不相同或未独立悬挂，扣 10 分<br>安全钢丝绳不悬垂垂，扣 5 分<br>电焊作业时未对钢丝绳采取保护措施，扣 5-10 分                                                         | 10       |          |          |
| 5              |      | 安装作业  | 吊篮平台组装长度不符合产品说明书和规范要求，扣 10 分<br>吊篮组装的构配件不是同一生产厂家的产品，扣 5-10 分                                                                                                              | 10       |          |          |
| 6              |      | 升降作业  | 操作升和人员未经培训合格，扣 10 分<br>吊篮内作业人员数量超过 2 人，扣 10 分<br>吊篮内作业人员未将安全带用安全锁扣挂置在独立设置的专用安全绳上，扣 10 分<br>作业人员未从地面进出吊篮，扣 5 分                                                             | 10       |          |          |
|                |      | 小计    |                                                                                                                                                                           | 60       |          |          |
| 7              | 一般项目 | 交底与验收 | 未履行验收程序，验收表未经责任人签字确认，扣 5-10 分<br>验收内容未进行量化，扣 5 分<br>每天班前班后未进行检查，扣 5 分<br>吊篮安装使用前未进行交底或交底未留有文字记录，扣 5-10 分                                                                  | 10       |          |          |
| 8              |      | 安全防护  | 吊篮平台周边的防护栏杆或挡脚板的设置不符合规范要求，扣 5-10 分<br>多层或立体交叉作业未设置防护顶板，扣 8 分                                                                                                              | 10       |          |          |
| 9              |      | 吊篮稳定  | 吊篮作业未采取防摆动措施，扣 5 分<br>吊篮钢丝绳不垂直或吊篮距建筑物空隙过大，扣 5 分                                                                                                                           | 10       |          |          |
| 10             |      | 荷载    | 施工荷载超过设计规定，扣 10 分<br>荷载堆放不均匀，扣 5 分                                                                                                                                        | 10       |          |          |
|                |      | 小计    |                                                                                                                                                                           |          |          |          |
| 检查项目合计         |      |       |                                                                                                                                                                           |          |          |          |

检查单位:

评分员:

负责人: